



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
FGTS

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR Município de São Miguel da Boa Vista	ApELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfalto e Calçada Pública na Rua Maravilha, Rua das Flores e Rua	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfalto e Calçada Pública na Rua Maravilha, Rua das Flores e Rua
------------------	----------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTO	306.558,17	% Período:	29,34%	36,48%	29,42%	4,76%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.381,10	% Período:	100,00%										
1.2.	LIMPEZA	7.824,21	% Período:	30,49%	38,48%	31,03%								
1.3.	PAVIMENTAÇÃO - Reperfilagem 4 cm	282.754,41	% Período:	30,48%	38,48%	31,04%								
1.4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	8.331,76	% Período:				100,00%							
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	6.266,69	% Período:				100,00%							
2.	PAVIMENTAÇÃO CALÇADA PÚBLICA	205.280,39	% Período:	5,06%		61,21%	33,73%							
2.1.	RETIRADA DE CALÇADA PÚBLICA	6.884,25	% Período:	100,00%										
2.2.	LOCAÇÃO CALÇADA PÚBLICA	389,80	% Período:			100,00%								
2.3.	REGULARIZAÇÃO CALÇADA PÚBLICA	3.509,35	% Período:	100,00%										
2.4.	CALÇADA PÚBLICA - PAVER	125.258,59	% Período:			100,00%								
2.5.	VIGA DE ACABAMENTO	28.042,38	% Período:				100,00%							
2.6.	MEIO FIO	41.196,02	% Período:				100,00%							
Total: R\$ 511.838,56				%:	19,60%	21,85%	42,17%	16,38%						
				Financiamento:	75.322,35	83.939,32	162.012,28	62.931,05						
				Contrapartida:	25.022,21	27.884,79	53.820,76	20.905,80						
				Outros:	-	-	-	-						
				Investimento:	100.344,56	111.824,12	215.833,03	83.836,85						
				%:	19,60%	41,45%	83,62%	100,00%						
				Financiamento:	75.322,35	159.261,67	321.273,95	384.205,00						
				Contrapartida:	25.022,21	52.907,00	106.727,76	127.633,56						
				Outros:	-	-	-	-						
				Investimento:	100.344,56	212.168,68	428.001,71	511.838,56						

São Miguel da Boa Vista

Local

quarta-feira, 16 de agosto de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Carline Joice Hackenhaar

CREA/CAU: 090.319-0

ART/RRT: 8092575-2



CRONOGRAMA FÍSICO
FGTS

Sigilo
LÍCITO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR Município de São Miguel da Boa Vista
------------------	----------------	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12 08/24
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTO	306.558,17	% Período:	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.381,10	% Período:	
1.2.	LIMPEZA	7.824,21	% Período:	
1.3.	PAVIMENTAÇÃO - Reperfilagem 4 cm	282.754,41	% Período:	
1.4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	8.331,76	% Período:	
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	6.266,69	% Período:	
2.	PAVIMENTAÇÃO CALÇADA PÚBLICA	205.280,39	% Período:	
2.1.	RETIRADA DE CALÇADA PÚBLICA	6.884,25	% Período:	
2.2.	LOCAÇÃO CALÇADA PÚBLICA	389,80	% Período:	
2.3.	REGULARIZAÇÃO CALÇADA PÚBLICA	3.509,35	% Período:	
2.4.	CALÇADA PÚBLICA - PAVER	125.258,59	% Período:	
2.5.	VIGA DE ACABAMENTO	28.042,38	% Período:	
2.6.	MEIO FIO	41.196,02	% Período:	
Total: R\$ 511.838,56			%:	
		Período:	Financiamento:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	
		Acumulado:	%:	
			Financiamento:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	

São Miguel da Boa Vista

Local

quarta-feira, 16 de agosto de 2023

Data