



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 931584/2022	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> Município de São Miguel da Boa Vista	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> Adequação de vias do Perímetro Urbano	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Projeto de Calçada Pública Várias Ruas
-----------------------------------	-----------------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24
1.	ADEQUAÇÃO DE VIAS DO PERÍMETRO UR	526.264,40	% Período:	4,50%	21,51%	18,78%	25,68%	23,88%	5,65%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.385,60	% Período:	100,00%											
1.2.	TERRAPLENAGEM	9.253,27	% Período:	100,00%											
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL	6.674,15	% Período:	100,00%											
1.4.	DRENAGEM SUPERFICIAL	28.188,03	% Período:					100,00%							
1.5.	RETIRADAS	10.499,41	% Período:	31,28%	68,72%										
1.6.	REGULARIZAÇÃO/COMPACTAÇÃO	9.536,86	% Período:	22,13%	49,56%	28,31%									
1.7.	CALÇADA PÚBLICA	283.679,40	% Período:		21,88%	20,11%	29,02%	28,99%							
1.8.	VIGA DE ACABAMENTO	59.503,78	% Período:		23,16%	25,56%	33,05%	18,24%							
1.9.	MEIO FIO	115.016,89	% Período:		22,08%	20,75%	28,84%	28,33%							
1.10.	CANTEIRO DE GRAMA	1.527,01	% Período:						100,00%						

<b>Total: R\$ 526.264,40</b>	Período:	%:	4,50%	21,51%	18,78%	25,68%	23,88%	5,65%								
		Repasso:	21.673,17	103.475,37	90.358,90	123.547,54	114.883,92	27.165,10								
		Contrapartida:	2.034,42	9.713,06	8.481,83	11.597,19	10.783,96	2.549,94								
		Outros:	-	-	-	-	-	-								
Acumulado:	Investimento:	%:	23.707,59	113.188,43	98.840,73	135.144,73	125.667,88	29.715,04								
		%:	4,50%	26,01%	44,79%	70,47%	94,35%	100,00%								
		Repasso:	21.673,17	125.148,54	215.507,44	339.054,98	453.938,90	481.104,00								
		Contrapartida:	2.034,42	11.747,48	20.229,31	31.826,50	42.610,46	45.160,40								
Outros:		-	-	-	-	-	-									
	Investimento:	23.707,59	136.896,02	235.736,75	370.881,48	496.549,36	526.264,40									

São Miguel da Boa Vista/SC

Local

terça-feira, 29 de agosto de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Carline Joice Hackenhaar

CREA/CAU: 090.319-0

ART/RRT: 8702390-6