CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: **ADEQUAÇÕES DA SECREATIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA À ACESSIBILIDADE**

LOCAL: **AVENIDA SÃO MIGUEL, N° 1531**

MUNICÍPIO: **MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA / SC**

ÁREA TOTAL: **194,46 m²**

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R$)	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR (%)			
				MÊS 1		MÊS 2	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	ACESSIBILIDADE INTERNA E DEMAIS INTERVENÇÕES	R$ 18.752,76	45,15%	50,00	50,00	50,00	100,00
2	ACESSIBILIDADE EXTERNA	R$ 21.720,99	52,30%	50,00	50,00	50,00	100,00
3	SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO	R$ 869,87	2,09%			100,00	100,00
4	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R$ 189,92	0,46%			100,00	100,00

TOTAL SIMPLES (%)	**R$ 41.533,54**	**100,00%**	48,72 %	51,28 %
TOTAL SIMPLES (R$)			R$ 20.236,88	R$ 21.296,67
TOTAL ACUMULADO (%)			**48,72 %**	**100,00 %**
TOTAL ACUMULADO (R$)			**R$ 20.236,88**	**R$ 41.533,54**

Maravilha (SC), fevereiro de 2023.

CLARICE VANETE TUMELERO NIEDERMAIER:75372339934

Assinado de forma digital por CLARICE VANETE TUMELERO NIEDERMAIER:75372339934
Dados: 2023.02.09 08:43:42 -03'00'

_____

Clarice Vanete Tumelero Niedermaier
Engenheira Civil – CREA/SC 139.652-1
AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)